

"Budget jarayonining ochiqiligini ta'minlash maqsadida
rasmiy veb-saytlarda ma'lumotlarni joylashtirish
tartibi to'g'risida"gi Nizomga
16-ilova

Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo'yicha
MA'LUMOT

Shirin shahar

01.10.2023 yil

1- jadval

t/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1	Yil boshiga qoldiq	263206,3
2	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'lar*	6930077,7
3	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib dep topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar **	7147000
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	1231481,6
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	5915518,4
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	46284,0

2- jadval

t/r	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1	Hududiy ichki yo'llar		umumiy uzunligi		
2	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	4	soni	24	373595,1
3	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
4	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	soni	1	271674,0
5	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	20	139635,6
6	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		0
7	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	1	chiroqlar soni		7956,9
8	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish	1	tadbirlar soni	1	239620,0
9	Boshqa tadbirlar	2	soni	2	199000,0
	Jami	11	X	X	1231481,6

Izoh:

*Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 1-ilovasidagi fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar ustunining Jami ajratiladigan mablag'lar qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

**Ushbu qatorda mazkur ma'lumotning 2- ilovasidagi Ajratilgan mablag'lar ustunining jami qatoridagi mablag'lar aks ettiriladi.

Shirin shahar iqtisodiyot
va moliya bo'limi boshlig'i
Shirin shahar G'aznachilik
xizmati bo'limi boshlig'i



(Handwritten signatures)

K.Keldibekov

L.Zahidova

Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan
MA'LUMOT

Shirin shahar

01.10.2023 yil

T/R	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirish manbalari	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar				Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga haqiqatda o'tkazilgan mablag'lar	Farqi	Izoh	
		1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak				
1	Shirin shahar budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	3238343		3238343		6476686	0		
2	Shirin shahar budjetining qo'shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar	197342	110800	95500	0	403642	0		
2.1.	shu jumladan	shahar mahalliy budjetining erkin qoldiq mablag'lari	35342			35342	0		
2.2.		viloyat mahalliy budjetining erkin qoldiq mablag'lari	162000			162000	0		
2.3.		shahar mahalliy budjetining daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo'yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi		110800	95500		206300	0	
2.4.		viloyat mahalliy budjetining daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo'yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi					0	0	
2.5.		Davlat daromadiga o'tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar					0	0	
2.6.		elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag'lar					0	0	
2.7.		budgetdan ajratiladigan mablag'lar kamaytirilishi natijasida bo'shab qolgan mablag'lar					0	0	
3	O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli Qaroriga asosan tasdiqlangan namunaviy nizomning I-bandiga asosan, tadbirlar to'liq moliyalashtirilgandan so'ng qolgan mablag'lar	38325,0		11424,7		49749,7	0		
4	Jami ajratilgan mablag'lar	3474010,0	110800,0	3345267,7	0,0	6930077,7	0		

Shirin shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i

Shirin shahar G'aznachilik xizmati bo'limi boshlig'i

K.Keldibekov

L.Zahidova

**Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan)
tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT**

01.10.2023 yil

Shirin shahar

T/r	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlarning soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirishi (ming so'm)					
			Onlayn ovozlarning soni	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2023 yil 1-mavsumda g'olib deb topilgan loyihalarning ijrosi											
1	00113625010	1555		1555	Shirin shahar Tibbiyot birlashmasi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasini ta'mirlash	401722860244107072110054001	900000	900000	900000	271674,0	628326,0
2	00139117010	773		773	Shirin shahar 4-maktabi hududida bolalar uchun suniy qoplamali futbol maydoni qurish	401722860244107092100072001	300000	300000	300000	93512,2	206487,8
3	0016449010	660		660	Shirin shahar Mirzo Ulug'bek mahallasiga kuzatuv kameralarini o'rnatish	401722860244107065100084002	100000	99500	100000	99500,0	500,0
4	00113667010	572		572	Shirin shahar Farxod mahallasida 2-maktab tashqi xojatxonasini mukammal ta'mirlash	401722860244107092100072002	200000	200000	200000	61072,2	138927,8
5	0018871010	367		367	Shirin shahar sport maktabi boks zalini ochiq ring atrofini ta'mirlash	401722860244107083610205001	200000	500000	500000	7005,6	492994,4
6	00115193010	220		220	Shirin shahar 1-maktabga kompyuter sinf va zamonaviy texnikalar sotib olish	401722860244107092100072003	220000	216244	220000	215593,7	4406,3
7	00113515010	213		213	Shirin shahar 4-umumiy o'rta ta'lim maktabining oshxonasini ta'mirlash	401722860244107092100072005	350000	350000	350000	3417,1	346582,9
8	0013023010	204		204	Shirin shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limiga tabiiy gaz bilan ishovchi 2 konturli qozon o'rnatish	401722860244107074110054001	50000	50000	50000	0,0	50000,0
9	0013986010	198		198	Shirin shahar Madaniyat va turizm bo'limining moddiy texnika bazasini rivojlantirish	401722860244107082310201001	135000	132630	135000	132630	2370,0
10	0016912010	150		150	Shirin shahar Amir Temur mahallasiga kuzatuv kameralari o'rnatish	401722860244107065100084001	100000	99500	100000	99500	500,0
11	00113831010	142		142	Shirin shahar Bunyodkor mahallasida 4 ta chiqindixonona qurish	401722860244107065100084003	240000	239620	240000	239620	380,0
12	00113642010	126		126	Shirin shahar Do'stlik mahallasiga zamonaviy tungi yoritish chiroqlari o'rnatish	401722860244107064100084001	270000	270000	270000	7956,9	262043,1
Jami:		5180	0	5180			3065000	3357494	3365000	1231481,6	2133518,4
2023 yil 2-mavsumda g'olib deb topilgan loyihalarning ijrosi											
1	031273906010	408		408	Patalog anotom korpus binosini ta'mirlab TTYO bo'limi uchun tayorlash.	401722860244107073101054002	500000	500000	500000	0,0	500000,0
2	031255811010	401		401	Shirin shahar Bunyodkor MFY 1,2,3 va 4-uyalar aholi dam olish maskani barpo etish.	401722860244107065100084008	400000	400000	400000	0,0	400000
3	031255410010	377		377	Do'stlik mahallasiga kuzatuv kameralari o'rnatish.	401722860244107065100084006	100000	100000	100000	0,0	100000
4	031271610010	300		300	Shirin shahar energetika kolleji moddiy texnika bazasini rivojlantirish.	401722860244107092600280001	470000	470000	470000	0,0	470000
5	031295670010	292		292	Shirin shahar 1-maktab tashqi hojatxonasini qayta qurish va yo'lni qayta ta'mirlash.	401722860244107092100072010	612000	612000	612000	0,0	612000
6	031268019010	275		275	Shirin shahar 2-maktabni Sportzalini oynaromlarini almashtirish va mukammal ta'mirlash.	401722860244107092100072009	200000	200000	200000	0,0	200000
7	031294023010	231		231	Shirin shahar A.Temur mahallasida 2 dacha 3 uy tom qismini ta'mirlash ishlari.	401722860244107013990018001	300000	300000	300000	0,0	300000
8	031296779010	217		217	Shirin sh. A.Temur MFY 2 dacha 5-uyini tom qismini ta'mirlash va derazalarni almashtirish.	401722860244107013990018002	300000	300000	300000	0,0	300000
9	031260863010	207		207	Shirin sh. M.Ulug'bek MFY dagi 700 metr ichimlik suv tarmog'ini rekonstruksiya qilish va oqova suv nazorat quduqlarini ta'mirlash.	401722860244107063201084001	450000	450000	450000	0,0	450000
10	03170648010	175		175	Shirin shahar Bunyodkor MFY 4-16 uy oldiga bolalar maydonchasi sotib olib o'rnatish.	401722860244107065100084007	100000	100000	100000	0,0	100000
11	031268417010	171		171	Shirin shahar ixtisoslashtirilgan maktabiga tashqi xojatxona qurish.	401722860244107092100347001	350000	350000	350000	0,0	350000
Jami:		3054	0	3054			3782000	3782000	3782000	0,00	3782000
Hammasi:							6847000	7139494	7147000	1231481,594	5915518,41

Izoh: * Tadbirni amalga oshirish qiymati ustunda loyiha-smeta hujjatlariga asosan pudratchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomada tadbirni amalga oshirish uchun nazarda tutilgan qiymat aks ettiriladi.

Shirin shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i

K.Keldibekov

Shirin shahar G'aznachilik xizmati bo'limi boshlig'i

L.Zahidova

**Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan)
tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT**

01.10.2023 yil

Shirin shahar

T/r	Tadbirning rasmiy raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlarning soni	shundan		Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirish (ming so'm)					
			Onlayn ovozlari	SMS orqali		Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
2022 yil 1-mavsumda g'olib deb topilgan va 2023 yilga o'tgan loyihalarning amalga oshirilgan ijrosi											
1	1310400043	358	3	355	Axborot-kutubxona markaziga yangi zamonaviy talablarga mos bino qurish	401722860244107082102134003	330000	311026	311026	285539,4	25486,6
2	1310400213	51	7	44	Do'stlik mahallasida zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan mahalla binosini qurish	401722860244107011401259002	300000	281029	281029	265932,2	15096,8
Jami:		409	10	399			630000	592055	592055	551471,6	40583,4
2022 yil 2-mavsumda g'olib deb topilgan va 2023 yilga o'tgan loyihalarning amalga oshirilgan ijrosi											
1	1310600070	212		212	Tibbiyot birlashmasi Yuqumli kasalliklar bo'limini mukammal ta'mirlash.	401722860244107073101054001	100000	100000	100000	79475	20525
2	1310600074	116		116	Bunyodkor mahallasidagi Yoshlar xiyobonida ta'mirlash ishlarini olib borish.	401722860244107065100110010	70000	66082	70000	66081,7	3918,3
Jami:		328	0	328			170000	166082	170000	145556,7	24443,3

Izoh: * Tadbirni amalga oshirish qiymati ushbu loyiha-smeta hujjatlariga asosan pudratchi tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomada tadbirni amalga oshirish uchun nazarda tutilgan qiymat aks ettiriladi.

Shirin shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i

K.Keldibekov

Shirin shahar G'aznachilik xizmati bo'limi boshlig'i

L.Zahidova

